

Troço Vanduzi – Changara, quase pronto

As obras de reabilitação do troço entre Vanduzi (Província de Manica) e Changara (Sul da Província de Tete), zona centro de Moçambique, estão quase concluídas.

A reabilitação consistiu numa intervenção de raiz de 155 km de estrada ou seja construção da sub-base, base e revestimento superficial duplo, e reparações localizadas nos 115 km de estrada.



Nova face da estrada Vanduzi Changara

A intervenção contemplou ainda a reabilitação de algumas pontes e aquedutos, construção de valas de drenagem, sinalização vertical e horizontal em toda extensão.

Um outro aspecto interessante foram os melhoramentos aos acessos principais das vilas dos distritos de Vanduzi, Catandica e Guro.



Acesso ao Centro de saúde do distrito de Catandica

No decurso das obras houve constrangimentos que afectaram o progresso normal do projecto tal como as chuvas acima do normal e a falta do cimento no mercado, devido a este último factor o empreiteiro viu-se obrigado a rever o projecto da base e sub_base estabilizadas com cimento para as mesmas camadas e construir com “macadam”, com esta solução já era possível trabalhar a qualquer altura do ano e livrar-se da dependência do cimento.

Trata-se de uma empreitada que contou com um financiamento de 1,560,095,014.87 Mts financiadas, comparticipados pelo Governo de Moçambique e Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

Actualmente os trabalhos centram-se na colocação da sinalização de trânsito a fim de se poder entregar a estrada. Esta estrada é considerada estratégica na medida em que permite ligações com alguns países do “interland”, tal como o Malawi e a Zâmbia.



Nova face da estrada Vanduzi Changara

Antes da reparação do troço cidadão levam cerca de 7 horas para se deslocarem de Vanduzi para Changara, sendo que com a reabilitação levam cerca de 3 horas.